

# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

स्थिति : दिसंबर 2015

क्रमांक	जिले का नाम	स्थापित हैण्डपंपों की जानकारी			
		स्वीकृत नलकूप	चालू हैण्डपंप	बंद हैण्डपंप	जल स्तर गिरने के कारण बंद हैण्डपंपों की संख्या
<b>रायपुर मंडल रायपुर</b>					
1	रायपुर	7870	7793	77	0
2	बलौदाबाजार	9899	9820	79	0
3	गरियाबंद	8553	8540	13	0
4	धमतरी	9207	9070	137	137
5	महासमुंद	11277	11165	112	0
<b>योग</b>		<b>46806</b>	<b>46388</b>	<b>418</b>	<b>137</b>
<b>दुर्ग मंडल दुर्ग</b>					
6	दुर्ग	5039	4955	84	33
7	बेमेतरा	4928	4561	367	256
8	बालोद	6133	5986	147	126
9	राजनांदगांव	17565	16945	630	570
10	कबीरधाम	10583	10391	192	152
<b>योग</b>		<b>44248</b>	<b>42838</b>	<b>1420</b>	<b>1137</b>
<b>परिक्षेत्र रायपुर योग</b>		<b>91054</b>	<b>89226</b>	<b>1838</b>	<b>1274</b>
<b>जगदलपुर मंडल जगदलपुर</b>					
21	बस्तर	11101	11008	93	0
22	सुकमा	4793	4736	57	14
23	दंतेवाड़ा	6062	5985	77	26
24	बीजापुर	6259	6186	73	40
<b>योग</b>		<b>28215</b>	<b>27915</b>	<b>300</b>	<b>80</b>

कोण्डागांव मंडल कोण्डागांव					
25	नारायणपुर	2382	2319	63	0
26	कोण्डागांव	8481	8360	121	2
27	कांकेर	11120	11064	56	0
योग		<b>21983</b>	<b>21743</b>	<b>240</b>	<b>2</b>
परिक्षेत्र जगदलपुर योग		<b>50198</b>	<b>49658</b>	<b>540</b>	<b>82</b>
बिलासपुर मंडल बिलासपुर					
11	बिलासपुर	11870	11685	185	0
12	मुगेली	5961	5830	131	24
13	कोरबा	12231	12084	147	0
14	जांजगीर-चांपा	12360	12027	295	38
15	रायगढ़	14148	13776	372	82
योग		<b>56570</b>	<b>55402</b>	<b>1130</b>	<b>144</b>
अंबिकापुर मंडल अंबिकापुर					
16	सरगुजा	10919	10862	57	0
17	बलरामपुर	10388	10244	144	0
18	सूरजपुर	11407	11251	50	106
19	कोरिया	11064	10978	44	10
20	जशपुर	15463	15342	121	0
योग		<b>59241</b>	<b>58677</b>	<b>416</b>	<b>116</b>
परिक्षेत्र बिलासपुर योग		<b>115811</b>	<b>114079</b>	<b>1546</b>	<b>260</b>
महायोग		<b>257063</b>	<b>252963</b>	<b>3924</b>	<b>1616</b>

# जिलेवार नलजल प्रदाय योजनाओं की अद्यतन स्थिति

स्थिति:- 31 अगस्त 2015

क्र	जिला	स्वीकृत	पूर्ण	आंशिक पूर्ण	प्रगतिरत	कार्य प्रारंभ शेष	पूर्ण / आंशिक पूर्ण योजनाओं मे से चालू योजनाओं की संख्या	बंद			टीप
								कुल	स्रोत सूखने से	अन्य कारणों से	
<b>रायपुर मंडल रायपुर</b>											
1	रायपुर	187	163	0	8	16	161	2	1	1	
2	बलौदाबाजार	180	149	6	17	8	148	7	5	2	
3	गरियाबंद	125	102	1	7	15	96	7	0	7	
4	धमतरी	123	93	6	13	11	99	0	0	0	
5	महासमुंद	166	142	1	23	0	134	9	5	4	
<b>योग</b>		<b>781</b>	<b>649</b>	<b>14</b>	<b>68</b>	<b>50</b>	638	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	
<b>दुर्ग मंडल दुर्ग</b>											
6	दुर्ग	134	111	4	4	15	110	5	0	5	
7	बेमेतरा	157	142	0	3	12	142	0	0	0	
8	बालोद	121	108	1	12	0	89	20	1	19	
9	राजनांदगांव	296	207	0	18	71	204	3	2	1	
10	कबीरधाम	128	86	0	7	35	82	4	4	0	
<b>योग</b>		<b>836</b>	<b>654</b>	<b>5</b>	<b>44</b>	<b>133</b>	627	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	
<b>परिक्षेत्र रायपुर योग</b>		<b>1617</b>	<b>1303</b>	<b>19</b>	<b>112</b>	<b>183</b>	1265	<b>57</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	
<b>जगदलपुर मंडल जगदलपुर</b>											
11	बस्तर	130	77	0	26	27	75	2	2	0	
12	बीजापुर	10	4	0	1	5	2	2	0	2	
13	दन्तेवाड़ा	16	10	3	1	2	13	0	0	0	
14	सुकमा	21	16	0	0	5	15	1	0	1	
15	कोण्डागांव	81	53	2	15	11	47	8	0	8	कमेला,छिंदली, मारंगपुरी, हात्मा, बडबत्तर, उड़ीदगांव, बड़ेडोंगर एव गौर गांव अन्य कारणों से ।

16	नारायणपुर	25	9	0	16	0	9	0	0	0	16 योजनाओं का कार्य प्रगतिरत् है।
17	कांकेर	109	68	4	10	27	65	7	0	7	
	योग	392	237	9	69	77	226	20	2	18	
	परिक्षेत्र जगदलपुर योग	392	237	9	69	77	226	20	2	18	
बिलासपुर मंडल बिलासपुर											
18	बिलासपुर	215	180	0	29	6	163	17	11	6	0
19	मुंगेली	90	70	2	11	7	57	15	2	13	
20	कोरबा	90	77	1	12	0	61	17	7	10	3 मोटर पंप खराबी 7 विद्युत समस्या
21	जांजगीर-चांपा	226	198	0	28	0	162	36	13	23	0
22	रायगढ़	278	246	0	30	2	192	54	23	31	
	योग	899	771	3	110	15	635	139	56	83	
अंबिकापुर मंडल अंबिकापुर											
23	जशपुर	98	91	0	7	0	81	10	1	9	
24	सरगुजा	47	36	0	5	6	36	0	0	0	1 टेस्टिंग
25	बलरामपुर	43	30	5	3	5	35	0	0	0	
26	सूरजपुर	73	62	0	3	8	61	1	1		सोनपुर स्त्रोत सूख गया था स्त्रोत उपलब्ध कराकर पावर पंप लगाकर टेस्टिंग की जा रही है।
27	कोरिया	61	57	0	4	0	53	4	1	3	4 नलजल योजनाओं की स्वीकृति मार्च 2015 में प्राप्त हुई है। जिसके तहत कार्य प्रगतिरत् है।
	योग	322	276	5	22	19	266	15	3	12	
	परिक्षेत्र बिलासपुर योग	1221	1047	8	132	34	901	154	59	95	
	परिक्षेत्र महायोग	3230	2587	36	313	294	2392	231	79	152	

जिलेवार स्पाट सोर्स योजनाओं की अद्यतन स्थिति

क्र	जिला	स्वीकृत	पूर्ण	प्रगतिरत	कार्य प्रारंभ शेष	चालू	बंद			टीप
							कुल	स्रोत सूखने से	अन्य कारणों से	
रायपुर मंडल रायपुर										
1	रायपुर	65	65	0	0	59	6	3	3	
2	बलौदाबाजार	159	153	5	1	150	3	2	1	
3	गरियाबंद	85	83	2	0	76	7	0	7	
4	धमतरी	246	246	0	0	231	15	10	5	
5	महासमुंद	213	212	0	1	194	18	9	9	
योग		<b>768</b>	<b>759</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	710	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
दुर्ग मंडल दुर्ग										
6	दुर्ग	41	37	4	0	35	2	0	2	
7	बेमेतरा	81	75	6	0	71	4	2	2	
8	बालोद	66	57	9	0	50	7	0	7	
9	राजनांदगांव	622	574	46	2	518	56	23	33	
10	कबीरधाम	225	191	9	25	177	14	8	6	
योग		<b>1035</b>	<b>934</b>	<b>74</b>	<b>27</b>	851	<b>83</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	
परिक्षेत्र रायपुर योग		<b>1803</b>	<b>1693</b>	<b>81</b>	<b>29</b>	1561	<b>132</b>	<b>57</b>	<b>75</b>	
जगदलपुर मंडल जगदलपुर										
11	बस्तर	146	68	65	13	68	0	0	0	
12	बीजापुर	9	2	1	6	2	0	0	0	
13	दन्तेवाड़ा	31	28	3	0	28	0	0	0	
14	सुकमा	20	20	0	0	20	0	0	0	सोलर आधारित

15	कोण्डागांव	57	43	14	0	39	4	0	4	कोरगांव, छोटेराजपुर, टेंवसा एवं भानपुरी निम्न कारणों से बंद
16	नारायणपुर	16	16	0	0	16	0	0	0	
17	कांकेर	85	78	7	0	72	6	0	6	
योग		<b>364</b>	<b>255</b>	<b>90</b>	<b>19</b>	245	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
परिक्षेत्र जगदलपुर योग		<b>364</b>	<b>255</b>	<b>90</b>	<b>19</b>	245	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
बिलासपुर मंडल बिलासपुर										
18	बिलासपुर	108	108	0	0	101	7	2	5	
19	मुंगेली	39	39	0	0	37	2	0	2	
20	कोरबा	62	62	0	0	42	20	6	14	
21	जांजगीर-चांपा	179	178	1	0	149	29	5	24	
22	रायगढ़	145	145	0	0	140	5	1	4	
योग		<b>533</b>	<b>532</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	469	<b>63</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	
अंबिकापुर मंडल अंबिकापुर										
23	जशपुर	76	76	0	0	70	6	0	6	
24	सरगुजा	78	78	0	0	69	9	3	6	
25	बलरामपुर	39	39	0	0	38	1	0	1	
26	सूरजपुर	27	27	0	0	27	0	0	0	
27	कोरिया	74	74	0	0	68	6	0	6	
योग		<b>294</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	272	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	
परिक्षेत्र बिलासपुर योग		<b>827</b>	<b>826</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	741	<b>85</b>	<b>17</b>	<b>68</b>	
परिक्षेत्र महायोग		<b>2994</b>	<b>2774</b>	<b>172</b>	<b>48</b>	2547	<b>227</b>	<b>74</b>	<b>153</b>	

वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 तक एवं वर्ष 2015-16 में एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. मद में पूर्ण किये गये सोलर आधारित पेयजल योजनाओं की जानकारी

स्थिति:- 31 अगस्त 2015

क्र.	जिला	वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक		वर्ष 2015-16 में		वर्ष 2011-12 से अब तक	
		स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>रायपुर मंडल रायपुर</b>							
1	रायपुर	64	52	0	0	<b>64</b>	<b>52</b>
2	बलौदाबाजार	46	16	0	0	<b>46</b>	<b>16</b>
3	गरियाबंद	88	48	0	0	<b>88</b>	<b>48</b>
4	धमतरी	79	79	0	0	<b>79</b>	<b>79</b>
5	महासमुंद	75	69	0	0	<b>75</b>	<b>69</b>
<b>योग</b>		<b>352</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>264</b>
<b>दुर्ग मंडल दुर्ग</b>							
6	दुर्ग	35	8	0	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>8</b>
7	बेमेतरा	46	19	0	0	46	19
8	बालोद	60	58	0	0	60	58
9	राजनांदगांव	114	57	0	0	<b>114</b>	<b>57</b>
10	कबीरधाम	117	66	0	0	<b>117</b>	<b>66</b>
<b>योग</b>		<b>372</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>208</b>
<b>परिक्षेत्र रायपुर योग</b>		<b>724</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>472</b>

जगदलपुर मंडल जगदलपुर							
11	बस्तर	136	82	0	0	136	82
12	बीजापुर	52	52	0	0	52	52
13	दन्तेवाड़ा	40	30	0	0	40	30
14	सुकमा	40	10	0	0	40	10
15	कोण्डागांव	70	35	0	0	70	35
16	नारायणपुर	72	72	0	0	72	72
17	कांकेर	15	15	0	0	15	15
योग		<b>425</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>296</b>
परिक्षेत्र जगदलपुर योग		<b>425</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>296</b>
बिलासपुर मंडल बिलासपुर							
18	बिलासपुर	62	42	20	20	62	62
19	मुंगेली	38	38	0	0	38	38
20	कोरबा	65	25	40	22	65	47
21	जांजगीर-चांपा	44	44	0	0	44	44
22	रायगढ़	74	52	22	12	74	65
योग		<b>283</b>	<b>201</b>	<b>20</b>	<b>54</b>	<b>283</b>	<b>256</b>
अंबिकापुर मंडल अंबिकापुर							
23	जशपुर	57	57	0	0	57	57
24	सरगुजा	59	59	0	0	59	59
25	बलरामपुर	53	53	78	0	131	53
26	सूरजपुर	72	47	78	0	150	47
27	कोरिया	107	38	246	0	343	38
योग		<b>348</b>	<b>254</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>254</b>
परिक्षेत्र बिलासपुर योग		<b>631</b>	<b>455</b>	<b>422</b>	<b>54</b>	<b>1023</b>	<b>510</b>
परिक्षेत्र महायोग		<b>1780</b>	<b>1223</b>	<b>422</b>	<b>54</b>	<b>2172</b>	<b>1278</b>



**एनसीईएफ कार्यक्रम के तहत आईएपी जिलों में स्थापित किये जा रहे सोलर पंप  
स्थापना की जानकारी**

क.	जिला	प्रस्तावित कार्य	वित्तीय वर्ष 2013-14 के प्रथम चरण में प्राप्त राशि अनुसार प्रस्तावित कार्य			वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्रस्तावित शेष कार्य
			प्रस्तावित	पूर्ण	शेष	
1	2	3	4	5	6	7
1	राजनांदगांव	142	142	142	0	0
2	कबीरधाम	77	77	77	0	0
3	बस्तर	339	170	170	0	169
4	नारायणपुर	54	20	20	0	34
5	दन्तेवाडा	105	45	45	0	60
6	बीजापुर	60	45	45	0	15
7	कांकेर	315	158	158	0	157
8	जशपुर	298	153	153	0	145
9	सरगुजा	153	75	75	0	78
10	कोरिया	179	75	75	0	104
<b>योग -</b>		<b>1722</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>762</b>

**टीप :** शेष 762 बसाहटों में सोलर पंप स्थापना कार्य शेष था। शेष कार्य हेतु भारत सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदेश के आईएपी जिलों में 999 ग्रामीण बसाहटों में सोलर ड्यूल पंप स्थापना हेतु NCEF से रु. 1958.40 लाख प्रदान की गई है। इसी प्रकार भारत सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा 55 ग्रामीण बसाहटों में सोलर ड्यूल पंप की अतिरिक्त स्थापना हेतु रु. 106.82 लाख की राशि NCEF से प्रदान की गई है। इस प्रकार कुल 1054 बसाहटों के लिए रु. 2065.22 लाख की राशि भारत सरकार द्वारा जारी की गई।