

स्पॉट सोर्स योजनाओं की स्थिति

स्थिति:- 31.08.2007

क्र०	जिला	स्वीकृत	पूर्ण	प्रगति रत	कार्यप्रारंभ शेष	कार्यरत	सुधार प्रक्रिया में बंद		
							कुल	श्रोत सूखने से	अन्य कारणों से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायपुर	240	160	51	29	156	4	0	4
2	धमतरी	131	61	50	20	61	0	0	0
3	महासमुंद	101	68	33	0	68	0	0	0
4	दुर्ग	55	36	3	16	34	2	0	2
5	राजनांदगांव	329	227	48	54	143	2	1	1
6	कबीरधाम	176	24	152	0	24	0	0	0
7	बिलासपुर	118	84	31	3	84	0	0	0
8	कोरबा	40	27	13	0	22	5	0	5
9	जांजगीर चांपा	164	39	27	98	39	0	0	0
10	रायगढ.	211	205	3	3	187	18	2	16
11	जशपुर	20	4	14	2	4	0	0	0
12	सरगुजा	271	6	137	128	6	0	0	0
13	कोरिया	50	33	12	5	33	0	0	0
14	बस्तर	92	43	31	18	42	1	0	1
15	दंन्तेवाडा	11	1	10	0	1	0	0	0
16	कांकेर	47	33	14	0	32	1	0	1
	योग	2056	1051	629	376	936	33	3	30

टीप:-1. राजनांदगांव जिले के 82 पूर्ण स्पॉट सोर्स योजना में विद्युत कनेक्शन शेष है।

2. रायपुर जिले के 2 स्पॉट सोर्स योजना नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होने के कारण स्पॉट सोर्स योजना की सूची में से विलोपित किया गया है।

